

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Kereki Községi Ház, Kereki, Petőfi S. u. 64.

Jelen vannak: Csicsai László Viktor polgármester, Sas Attila alpolgármester, Andók Károly, Hencz Virág Borbála, Pullerné Szárszói Mónika képviselők, Magyar Szilvia vezető-főtanácsos Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából.

Csicsai László Viktor polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ismerteti a napirendet:

1.) Belterületi vízrendezés megvalósítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
Aki egyetért a meghirdetett napirend tárgyalásával, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend elfogadásáról az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2022.(XI.21.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 21-i rendkívüli nyilvános testületi ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Belterületi vízrendezés megvalósítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Belterületi vízrendezés megvalósítására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés írásban csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: A település északi részén, a Bock és Sas Kft előtti szakaszon probléma merült fel a két építkezés nyomvonalán. Osztott kerékpárút sáv épül, ennek a keleti oldalán folyik a csapadékvíz elvezetési munkálat is. Annak érdekében, hogy a kerékpárút szélétől a padka is előírás szerint meglegyen, az árok nyomvonalát szükséges lenne az út tengelyétől kifelé rakni, de ott villamos földkábelek futnak, melyek arrébb helyezése nem megoldható. A műszaki megoldás, amellyel ez kivitelezhető, az a kiépített árokszakasok fedése, mert ezzel a konstrukcióval a szükséges távolságok megfelelőek. A módosítás mindkét tervező, a kerékpárutas és a csapadékvizes által támogatott. Az árokfedés pótmunka szerződés módosítással oldható meg. A vállalkozói szerződés módosítását a közbeszerző elkészítette, melyet megkaptak, a képviselők átnézheték. A vállalkozó által bejelentett pótmunka igényt a műszaki ellenőr átvizsgálta, műszakilag indokolt. A vállalkozási szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként lett megkötve, az eseti közbeszerzési szabályzatuk alapján a polgármester a döntéshozó. A jegyzői tájékoztatás alapján a vállalkozási szerződés módosítását a képviselő-testületnek kell jóvá hagyni, ezért hívták össze az ülést a döntés meghozatalára. A pótmunka pénzügyi forrása a kapott támogatásból finanszírozható, a pénz rendelkezésre áll. Elfogadásra javasolja vállalkozási szerződés I. számú módosítását az előterjesztés szerint.

Sas Attila alpolgármester: A szerződés módosítását támogatja. Hozzáteszi, hogy több helyen iszonyú minőségben készült el a munka. Sok helyen már most be van szakadva az árok, de a kerékpárút kivitelezési munkái is kifogásolható.

Pullerné Szárszói Mónika, Andók Károly, Dienes Virág képviselők: Egyetértenek az elhangzottakkal. Sok panasz van a kivitelező munkájával kapcsolatban.

Sas Attila alpolgármester: Végig járta a falut, figyelemmel kíséri a beruházást, érdekelt benne, mert az ingatlana előtt is dolgoznak, nem szeretné, ha beszakadna a bejárója. Véleménye az, nagyon rossz földmunkát végeznek, elmondható ez a kerékpárút építésére is. Javasolja, figyeljenek oda a garanciára, mert szerinte biztos, hogy lesznek hibák.

Csicsai László Viktor polgármester: A vállalkozó adta a leghosszabb időre a garanciát, ez a szokásos 3 évvel szemben plusz két év, összesen 5 év. Eddig is rengeteg időt töltött a kivitelezési munkák helyszínein, a lakossági bejelentések hozzá érkeznek. Zöme indokolt, egy része indokolatlan. Minden indokolt esetben kihívja a műszaki ellenőrt, a vállalkozót vagy művezetőjét, már több, mint tíz hidat szétbontatott és újraépíttetett. A földmunkáknál a tömörítés visszatérő probléma, ezt minden esetben jelzi is, és újratömöríteti. Jövő héten minden érintett ingatlantulajdonosnak írásban jelzi, hogy esetleges panaszait írásban nyújtsák be, és minden egyes panaszt a helyszínen fognak vizsgálni. Írásban, mert volt úgy, hogy a szóbeli jelzés után helyszínre hívta a művezetőt, és a panaszosnak akkor már nem volt a munkában kivetnivalója.

Hozzáteszi, addig nem fizetik ki a vállalkozási díj teljes összegét, amíg a vállalkozó ki nem javítja a hibákat. A garancia lehetőséggel keményen élni fognak. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, aki elfogadja a vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerint, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2022.(XI.21.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MÉJE Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7400. Kaposvár, Munkácsy M. u. 78. cg.: 14-09-308159, adószáma: 14325557-2-14) „Belterületi vízrendezés Kereki településen” megvalósítására 2022. június 21. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: értelem szerint.

Csicsai László Viktor polgármester: Az ülést bezárja.

K.m.f.

Csicsai László Viktor
polgármester

Magyar Szilvia
vezető-főtanácsos
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
megbízásából