

Szólád Község Polgármesterétől
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.
Tel: 84/ 567-021. E-mail: szolad@bfterseg.hu

M E G H Í V Ó

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2023. szeptember 29. napján (péntek) 9,00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal

NAPIREND

- 1.) Nezei út felújítása projekt keretében pótmunkák tárgyában szerződésmódosítás**
Előadó: Rózsás Elemér polgármester

Szólád, 2023. szeptember 28.



Rózsás Elemér sk.

J E L E N L É T I Í V

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2023. SZEPTEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:


Rózsás Elemér polgármester

Békei Tamás alpolgármester

Császár András képviselő

Schumann Veronika képviselő

Szabó Tamás képviselő




.....
.....



.....
.....

MEGHÍVOTTAK:

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző



.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. szeptember 29. napján 9,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal – Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Békei Tamás alpolgármester, Schumann Veronika képviselő.

Távol maradt: Császár András képviselő, Szabó Tamás képviselő igazoltan.

Meghívottak: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző.

Rózsás Elemér polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi ponttal a napirend elfogadását. A javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

87/2023.(IX.29.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Nezei út felújítása projekt keretében pótmunkák tárgyában szerződésmódosítás

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2023. szeptember 29.

1.) Nezei út felújítása projekt keretében pótmunkák tárgyában szerződésmódosítás

Előadó: Rózsás Elemér polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Rózsás Elemér polgármester: Ismerteti a pótmunkák szükségességének indokát, melyet szakmai dokumentáció támaszt alá. Tájékoztatást ad az útfelújítás állásáról. Felteszi szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

88/2023.(IX.29.) Kt. határozat:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú projekt megvalósítása keretében, a Szólád - Neze településrészeket összekötő külterületi út felújítása során vállalkozó által jelzett, altalajcsere és erősített pályaszerkezet kivitelezésére vonatkozó pótmunkaigényt – a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján – elfogadja.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő árajánlat szerinti nettó 8.476.000 Ft + 2.288.520 Ft áfa, bruttó 10.764.520 Ft összegű pótmunkák megrendelésére, továbbá az önkormányzat és Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 2023. 09. 05-én létrejött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja, a szerződés módosításának aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester
Határidő: 2023. szeptember 29.

Rózsás Elemér polgármester az ülést berekeszti.



**Rózsás Elemér
polgármester**

K.m.f.



**Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző**

ELŐTERJESZTÉS
Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 29-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Szólád - Nezde külterületi útfelújítás kivitelezése során felmerült pótmunkák megrendelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Szólád Község Önkormányzatának VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú, Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út felújítása projekt megvalósítása megkezdődött. A kivitelezés során vállalkozó előre nem látható műszaki problémákat jelzett, mely az E-naplóban rögzítésre került. A műszaki ellenőr a 0+440 km szelvény és a 0+550 km szelvény között a munkavégzés szüneteltetését, valamint az altalaj vizsgálatát kérte elvégezni akkreditált laboratóriummal.

Az altalaj teherbírás vizsgálata 2023.09.21-én megtörtént, amely alapján megállapításra került, hogy a teherbírás ezen szakaszon nem megfelelő. A műszaki ellenőr a vizsgálatok alapján a talajcsere elvégzését kérte 50 cm mélységben az érintett 110 m szakaszon, mely teljes szélességében a padka alatt is javasolt és szükséges, egyben kérte az erre vonatkozó pótmunka költségvetés benyújtását a megrendelő önkormányzat felé.

Ennek alapján vállalkozó a szükséges altalajcsere és erősített pályaszerkezet kivitelezési munkáira megküldte ajánlatát, mely pótmunkák összege nettó 8.476.000 Ft + 2.288.520 Ft áfa, bruttó **10.764.520 Ft** (dokumentáció mellékelve).

A kivitelezés folytatásához a pótmunkák megrendelése, közbeszerzési szerződés módosítása szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (IX.29.) határozata:

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú projekt megvalósítása keretében, a Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út felújítása során vállalkozó által jelzett, altalajcsere és erősített pályaszerkezet kivitelezésére vonatkozó pótmunkaigényt – a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján – elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő árajánlat szerinti nettó 8.476.000 Ft + 2.288.520 Ft áfa, bruttó 10.764.520 Ft összegű pótmunkák megrendelésére, továbbá az önkormányzat és Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 2023. 09. 05-én létrejött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal jóváhagyja, a szerződés módosításának aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Rózsás Elemér polgármester

Határidő: 2023. szeptember 29.

Szólád, 2023. szeptember 27.

Rózsás Elemér
polgármester

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a megrendelő (továbbiakban Megrendelő):

Megrendelő neve:	Szólád Község Önkormányzata
Székhelye:	8625 Szólád, Kossuth u. 32.
Teljes jogú képviselője:	Rózsás Elemér polgármester
Számlavezető:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11743040-15400334-00000000
Adószáma:	15400334-1-14
Statisztikai számjel:	15400334-8411-321-14
Kapcsolattartó:	Rózsás Elemér polgármester
Telefon:	84/367-563
E-mail:	szolad@bfterseg.hu

másrészről a vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó):

Vállalkozó neve:	Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye:	8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Teljes jogú képviselője:	Mayer Viktor ügyvezető
Cégjegyzék szám:	14-09-001424
Adószám:	10490086-2-14
Számlaszám:	11743040-24900856-00000000
Számlavezető pénzintézet:	OTP Bank Nyrt.
Kapcsolattartó:	Mayer Viktor
Telefon:	30/209-5377
E-mail:	mayer@okobau.hu

mint Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek között 2023. szeptember 5-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre Megrendelő által „Külterületi útfelújítási munkák” címen és EKR000549062023 azonosítóval lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként.
2. Vállalkozó a teljesítés megkezdését követően 2023. szeptember 26-án akadályközlést jelentett be az alábbiak szerint, amelyben az elvégzendő feladatokat pótmunka keretében jelölte meg:

A 2023.09.19. napi csapadékos időjárás következtében a külterületi út 0182. hrsz-ú szakasz 0+440 - 0+550 szelvényei környezetében a lehullott csapadék a meglévő kátyús, részben felbomlott burkolaton leszivároghva annak alépitményét, valamint ezen szakaszon található altalajt és padkát teljesen átázta. A fenti szakaszok közötti burkolatrészen az átázott altalaj és pályaszerkezet miatt az alkalmatlanná vált a további munkavégzésre. A fentieket az e-naplóban rögzítettük. Ugyanezen a napon kértük T. Megrendelőtől / műszaki ellenőrtől a helyszín vizsgálatát és a további teendőkről történő tájékoztatását. Ezek alapján műszaki ellenőr a 0+440 km sz. és a 0+550 km szelvény között a munkavégzés szüneteltetését, valamint az altalaj vizsgálatát kérte elvégezni akkreditált laboratóriummal. Az altalaj teherbírás vizsgálata 2023.09.21-én megtörtént, amely alapján megállapítható, hogy az altalaj teherbírása ezen

szakaszon nem megfelelő. A fentiek alapján javasoljuk T. Megrendelőnek az adott útszakaszon a meglévő altalaj cseréjét, valamint erősített pályaszerkezet megépítését a későbbi teherbírasi problémák elkerülése érdekében. Az altalaj cseréjének és az erősített pályaszerkezet kiépítésének költségvetését/árajánlatát helyszíni felmérés alapján elkészítettük, melyet jelen levelünk mellékleteként csatolunk. Fényképek altalaj elázásáról, altalaj teherbírasi vizsgálati jkv + Mintavételi terv, Árajánlat pótmunkákról.

Vállalkozó fentiekben ismertetett akadályközlése jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi, a vizsgálati jegyzőkönyv a 2. számú mellékletet képezi.

3. Vállalkozó az akadályközlésben megjelölt pótmunkákra nettó által jelzett pótmunkákra nettó **8.476.000 Ft + ÁFA** összegű költségvetést nyújtott be, amely jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képezi.
4. Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr megvizsgálta Vállalkozó akadályközlésében foglaltakat és megállapította, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak és a pótmunkával szemben támasztott elvárásoknak, továbbá a Vállalkozó által a pótmunkákra benyújtott költségvetés megalapozott és műszaki szempontból elfogadható.

Műszaki ellenőr nyilatkozatát jelen szerződésmódosítás 4. számú melléklete tartalmazza.

5. Szerződő Felek a fentiek figyelembevételével az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel az Alapszerződést vonatkozásában:

2. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

A szerződésmódosítást megelőzően:

Nettó 65.083.963 Ft + 27% ÁFA azaz nettó Hatvanötmillió-nyolcvanháromezer-kilencszázhatvanhárom forint és 27% ÁFA

A szerződésmódosítást követően:

Nettó 73.559.963 Ft + 27% ÁFA, azaz nettó Hetvenhárommillió-ötszázötvenkilencezer-kilencszázhatvanhárom forint és 27% ÁFA

6. Jelen szerződésmódosítás 3. pontjában rögzített pótmunkák kifizetésének alapja Vállalkozó jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képező költségvetése. A pótmunkára vonatkozó számla kiállítására Vállalkozó a pótmunkára vonatkozó teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt leigazolt teljesítését követően jogosult.
7. Jelen szerződésmódosítás nem érinti az Alapszerződés 3. pontjában rögzített teljesítési határidőt, továbbá a jelen szerződésmódosításban jelzett pótmunkák elvégzésének határideje is megegyezik azzal.
8. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosításban nem érintett pontjai változtatás nélkül fennállnak.

9. Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján történt.

Szólád, 2023.

Rózsás Elemér polgármester
Szólád Község Önkormányzata
Megrendelő

Mayer Viktor ügyvezető
Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyzés:

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó akadályközlése
2. számú melléklet: Vizsgálati jegyzőkönyv
3. számú melléklet: Pótmunkák költségvetése
4. számú melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat



ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8600. Siófok, Vak B. u. 38.
Tel&Fax: 84 / 310-570
E-mail: okobau@enternet.hu

Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth u. 32.
Rózsás Elemér Polgármester Úr részére

Tárgy: Kivitelezés során felmerült, előre nem látható műszakilag szükséges munkák (pótmunkák) „Szólád, külterületi útfelújítási munkák” kivitelezési munkák tárgyban

Tisztelt Cím!

Tárgyi munkákra kötött szerződésünk alapján a Szólád, külterületi útfelújítási munkákat 2023.09.11-én megkezdtuk.

A 2023.09.19. napi csapadékos időjárás következtében a külterületi út 0182. hrsz-ú szakasz 0+440 - 0+550 szelvényei környezetében a lehullott csapadék a meglévő kátyús, részben felbomlott burkolaton leszivároghva annak alépítményét, valamint ezen szakaszon található altalajt és padkát teljesen átáztatta.

A fenti szakaszok közötti burkolatrészen az átázott altalaj és pályaszerkezet miatt az alkalmatlanná vált a további munkavégzésre. A fentieket az e-naplóban rögzítettük. Ugyanezen a napon kértük T. Megrendelőtől / műszaki ellenőrtől a helyszín vizsgálatát és a további teendőkről történő tájékoztatását.

Ezek alapján műszaki ellenőr a 0+440 km sz. és a 0+550 km szelvény között a munkavégzés szüneteltetését, valamint az altalaj vizsgálatát kérte elvégezni akkreditált laboratóriummal.

Az altalaj teherbírás vizsgálata 2023.09.21-én megtörtént, amely alapján megállapítható, hogy az altalaj teherbírása ezen szakaszon nem megfelelő.

A fentiek alapján javasoljuk T. Megrendelőnek az adott útszakaszon a meglévő altalaj cseréjét, valamint erősített pályaszerkezet megépítését a későbbi teherbírási problémák elkerülése érdekében.

Az altalaj cseréjének és az erősített pályaszerkezet kiépítésének költségvetését/árajánlatát helyszíni felmérés alapján elkészítettük, melyet jelen levelünk mellékleteként csatolunk.

Kérjük Tisztelt Megrendelőtől a fentiek vizsgálatát és egyetértés esetén a szükséges pótmunkák megrendelését.

Melléklet: Fényképek altalaj elázásáról, altalaj teherbírás vizsgálati jkv + Mintavételi terv, Árajánlat pótmunkákról

Kelt: Siófok, 2023. 09.26.

Tisztelettel:


Mayer Viktor
igazgató
ÖKOBAU KFT*
 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Pf.: 74. Tel.: 84/310-570
Adószám: 10490086-2-14
Bankszlsz: 11743040-24900856

Ökobau Kft.
8600 Siófok, Vak B. u. 38.

Szólád Község Önkormányzat
részére

ÁRAJÁNLAT Pótmunkákról

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése során szükséges
altalajcsere és erősített pályaszerkezet kivitelezési munkái


Építtető: Szólád Község Önkormányzata


8625 Szólád, Kossuth u. 32.

Adószám: 15400334-1-14

	Anyagköltség	Díjköltség
Szólád, 0182 hrsz.	3 825 000 Ft	4 651 000 Ft
Összesen	3 825 000 Ft	4 651 000 Ft
Nettó összesen:	8 476 000 Ft	
Áfa 27%	2 288 520 Ft	
Bruttó mindösszesen:	10 764 520 Ft	

Kelt: Siófok, 2023.09.26.


Mayer Viktor
Ügyvezető


ÖKOBÁU KFT.
8600 Siófok, Vak Botyán u. 38.
Pf.: 74. Tel.: 84 310-570
Adószám: 10490086-2-14
Bankszáj: 11743040-24900856

HKT-014/2023.

Szólád 0182 hrsz.

8.	Simító hengerlés a földmű, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél (homokos kavics felületen)	21-008- 0016275	600,00 m2	0	200	0	120 000
9.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 92% (homokos kavics felületen)	21-008- 2245153	180,00 m3	0	300	0	54 000
Felépítményi munkák							
10.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-60 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4-6 cm vtg.)	63-103- 2334586	21,60 m3	70 000	25 000	1 512 000	540 000
11.	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (10 cm vtg. és alsó réteg javítása 6 -10 cm közötti vtg.-ban)	63-103- 2334252	25,20 m3	65 000	25 000	1 638 000	630 000
12.	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CKt-4 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	61-003- 0675216	54,00 m3	12 500	5 000	675 000	270 000

ÖSSZESEN:**3 825 000****4 651 000**

MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV

Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése tárgyú kivitelezési munkákhoz

Sorszám	Vizsgálat		Gyakorisága	Jellege	Végzője	Vizsgálandó mennyiség	Elvégzendő vizsgálat száma	Előírt érték	Megengedett tűrés
	Megnevezése	Módszere							
1	Földművű altalaj szint								
1.1.	Útépítési munkák teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat vagy könnyű ejtősúlyos mérés	MSZ 2509-3:1989 e-ÚT 09.02.35	1 db/200 m	M	L	3 db	3 db	$E_2 \geq 40 \text{ N/mm}^2$	-
2	Védő/javító réteg szint (HK 0/0125)								
2.1	Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása	Teljesítménynyilatkozat / Tárcsás vizsgálat vagy könnyű ejtősúlyos mérés		A	V	12 m ³	1 db	$E_2 \geq 50 \text{ N/mm}^2$	Hibás termék nem elfogadható
3	AC 11 kopó 50/70 réteg								
3.1	Aszfaltkeverék vizsgálata								
3.2	Tipusvizsgálat	e-ÚT 05.02.1.1.	1 db/típus	A	Gy	7 m ³	1 db		
3.3	Megfelelőség igazolása	Teljesítménynyilatkozat	1 db/típus	A	V	7 m ³	1 db		Hibás termék nem elfogadható
3.4	Vastagság ellenőrzés	Mérővesszővel építés közben, bontási, szintbeállítási helyeken műszaki ellenőrrrel közösen	1 db/100 m	M	V	100m	1 db	5,0 cm	-10%
3.5	Alakhelyesség szeletesség	Mérőszalaggal műszaki ellenőrrrel közösen	1 db/100 m	M	V	100m	1 db	3,0 m	5cm
3.6	Alakhelyesség, oldalcsés	Szintező műszerrel, vízmértékkel	1 db/100 m	M	V	100m	1 db	2-3%	0,50%
4	Záralékos padlók Z 0/22								
4.1	Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása	Teljesítménynyilatkozat		A	V	10 m ³	1 db		Hibás termék nem elfogadható

Jelmagyarázat: A: Alkalmassági vizsgálat; GY: gyártásközi vizsgálat; M: minősítő vizsgálat; V: vállalkozó; L: akkreditált laboratórium; E: termék előállító

* a minőség igazolásához előírt és elvégzett mérések 10%-ában engedhető meg

** Az egyes csomóponti ágaknál megadott mintavételek/vizsgálatok összevonhatók, számuk csökkenthető.

Feltétel az egy időben, azonos helyről és azonos anyagból való építés, és összességében a mintavételi/vizsgálati gyakoriságok betartása.

Mayer Viktor
Mayer Viktor
üggyézelelő

*** ÖKOBÁU KFT ***
8600 Siófok, Vak Béla u. 38.
PC: 74. Tel.: 84 310 4570
Adószám: 10-80086-2-14
Bankszámla: 11733040-2-1090856

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALTEX 99 Kft. Laboratórium

Székesfehérvári Egység

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 26.

NAH-1-1076/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



Ez a jegyzőkönyv 1 számozott oldalból áll.

Teherbírás mérése könnyű ejtősúlyos berendezéssel

e-UT 09.02.32 (idt. ÚT 2-2.119:1998) alapján

Iktatási szám : 1169-1/2023

Megrendelő azonosítója: Földmű

Megrendelő : ÖKOBAU Kft.

Beépítés vagy származási hely : Szólád - Nezde településrészeket összekötő külterületi út burkolat megerősítése tárgyú kivitelezési munkához

Vizsgálat időpontja : 2023.09.21

Megelőző időjárás : -

Sor-szám	Szervényszám	Réteg	Mért süllyedés érték (mm)			Átlag	E _{vd} érték [MN/m ²]	E _z érték [MN/m ²]
			S ₁	S ₂	S ₃	S _{atl}		
1.	0+450	alattaj	1,132	1,126	1,099	1,119	20,1	21
2.	0+485	alattaj	1,013	1,016	0,998	1,009	22,3	25
3.	0+520	alattaj	0,987	0,978	0,957	0,974	23,1	27

- mérőműszer típusa : ZORN ZFG 3.0 sorozatszama : 7616
- mérőműszer utolsó kalibrálása : 2022.10.10
- mérőműszer helyszíni ellenőrzése (műszaki állapot, ejtési magasság) : megfelelő
- a mérés pontossága E_{vd} = 61 MN/m² esetén : 0,026 mm
- a mérés bizonytalansága E_{vd} = 61 MN/m² esetén : + 2,5 MN/m²

Megjegyzés:

Eszköz neve (száma) : 5 5/021 Könnyű ejtősúlyos teherbírás mérő

Eszköz neve (száma) :

Eszköz neve (száma) :

Eszköz neve (száma) :

Eszköz neve (száma) :

Eszköz neve (száma) :

ALTEX 99
Szolgáltató és Építő Kft.
Kelt: Székesfehérvár, Új Csóri út 26.
2023.09.21

Gajdán Tamás
vezető laboráns
vizsgálatot végezte

Horváth Zita
laboratóriumvezető
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!



Iroda címe: 9023 Győr, Fehérvári út 28/A.

Tel.: +36-70-3800-448

Email: soft@nyekgroup.hu

Banksz. sz.: 11600006-00000000-73425351


Adószám: 13584874-2-08

Műszaki ellenőri nyilatkozat

Szólád Község Önkormányzata és az Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 2023.09.05-én létrejött vállalkozási szerződés (Szólád – Nezde településrészeket összekötő, 0182, 0189, 0195 helyrajzi számú telkeken húzódó külterületi út 1763,76 m hosszú szakasza) vállalkozói pótmunkaigényével kapcsolatban alulírott Nyitrai Zsolt (9023 Győr, Fehérvári út 28/A.) műszaki ellenőr (NÜJ 876448539) ez úton nyilatkozom, hogy az Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által megtett akadályközlés műszakilag megalapozott, amelyet alátámaszt az ALTEX 99 Kft. által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv is.

Az akadályközlésben jelzett munkák a pótmunka körébe tartoznak és szükségesek, továbbá a pótmunkákra adott vállalkozói költségvetésben szereplő tételek árazása megfelel vállalkozónak a közbeszerzés során benyújtott ajánlatában adott áraknak és a piaci áraknak.

Győr, 2023.09.27.


Nyitrai Zsolt
műszaki ellenőr